

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
令和4年度事業点検・評価調査

4-Ⅱ-7

4-Ⅱ-7

章	第4章 世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備	取組項目	ガイドンス施設整備
節	Ⅱ. ガイドンス機能・ガイド体制の充実		
事業(施策)名	7 サテライトガイドンス施設整備	事業主体	佐渡市社会教育課
事業実施期間	H28～R6	関連団体	県文化課、佐渡市世界遺産推進課、佐渡市観光振興課
事業概要	<p>【事業目的】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 世界遺産の価値を分かりやすく来訪者へ伝えるため、メインガイドンス施設の整備状況に応じてサテライトガイドンス施設の整備を進める。 <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ サテライトガイドンス施設の機能整理及び整備を進める。 <p>【本計画終了時点のゴール】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ サテライトガイドンス施設として、令和4年度着工予定の相川郷土博物館耐震改修工事を行うことにより、来訪者へ世界遺産の価値を分かりやすく伝える。 		
これまでの取組実績	<p>【R元年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ インバウンド対策として外国語を併記した平面図の作成及び設置を行った。また、各部屋の機能が分かるような説明を入れた案内資料の作成及び設置を行った。 ○ メインガイドンス等への誘導のため、佐渡奉行所周辺の案内パネルの作成及び設置を行った。 <p>【R2年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 相川郷土博物館耐震改修工事の基本設計に必要な地盤調査や建物調査を実施した。 ○ 史跡専門家会議や文化的景観専門家会議にて相川郷土博物館耐震改修工事の基本設計案を示し、専門家から意見を得ながら設計を行った。 ○ 相川郷土博物館耐震改修工事の基本設計が完了した。 <p>【R3年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 相川郷土博物館の耐震改修工事実施設計および展示更新工事実施設計が完了した。 		
事業計画と実績	<p>【R4年度計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 相川郷土博物館の耐震改修工事を実施する(令和5年度まで)。 ● 「北沢を中心とする近代の佐渡鉱山」をテーマに展示資料の選定やパネル文章の作成を行う。 <p>【R4年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 相川郷土博物館耐震改修工事に着手し、内部解体により新たな痕跡等に基づく建物調査を踏まえた改修を行った。旧鉱山本部事務所東棟及び西棟の屋根葺き替え工事が完了した。 ● 相川郷土博物館の展示工事に向けて展示資料の選定や解説パネル文章の作成を行った。 		
課題・今後の取組	<p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 充実した展示のため、展示資料のさらなる調査研究や収集等が必要である。 ■ 佐渡奉行所の展示更新に向けて資料の収集や調査研究が必要である。 <p>【今後の取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 令和5年度は引き続き相川郷土博物館耐震改修工事を行う。 ■ 令和5年度に相川郷土博物館展示更新工事を行う。 ■ 佐渡奉行所改修工事に向けて令和5年度より破損状況の調査及び基本設計策定に着手する。 		
事業評価	<p>【ゴールに対するR4末の達成度】 ◇ 相川郷土博物館耐震改修工事は専門家の意見を聴きながら改修方針を検討し、ほぼ予定どおり工事を実施できている。解体により発見された痕跡等により建物調査が進められており、建物の歴史的な価値を紹介する展示への活用が期待される。</p> <p>[A (B) ・ C]</p>		

A: 予定を上回る進捗
B: 概ね予定どおり
C: 遅れている。