

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画  
令和2年度事業点検・評価調書

3-8

3-8

章	第3章 佐渡金銀山の保存管理	取組項目	文化財等保存修理
節		事業主体	佐渡市世界遺産推進課
事業(施策)名	8 重要文化財の修理・整備	関連団体	県文化行政課
事業実施期間	H28～R4		
事業概要	<p>【事業目的】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 国重要文化財「旧佐渡鉱山採鉱施設」の保存活用計画や調査研究に基づく国重要文化財の修理や整備事業を推進し、構成資産の適切な保全を図る。</li> </ul> <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 文化庁や専門家の指導のもと、長期的な視点に立った修理・整備計画を策定し、構成資産の価値を保護するための適切な修理や整備を行う。</li> </ul>		
事業計画と実績	<p>【R2年度計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 重要文化財である大立堅坑櫓、高任粗砕場の修理工事を実施する。</li> </ul> <p>【R2年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 大立地区(大立堅坑櫓・大立堅坑捲揚機室)の保存修理に向けた仮設材設置工事のほか、高任地区(高任粗砕場)の保存修理に向けた内部足場設置工事に着手した。</li> </ul>		
課題・今後の取組	<p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 最新の研究成果や他自治体の事例、専門家による指導内容を考慮しながら、修理・整備計画を更新する必要がある。</li> <li>■ 重要文化財の劣化・破損が進んでおり、修理期間が長期化したり、必要経費が増加する傾向が強い。</li> </ul> <p>【今後の取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ これまでに実施した各種調査結果等をもとに、修理・整備に関する計画の見直し等を検討する。</li> </ul>		
事業評価	<p>【事業の達成度】 [ a・(b)・c ]</p> <p>【事業実施の効果】 [ a・(b)・c ]</p> <p>【総合評価】 [ A・(B)・C ]</p> <p>◇ 本事業は、重要文化財の修理・整備を継続していくものであり、令和4年度末までの累積的な目標は設定していないが、概ね計画どおりに進んでおり、一定の成果が得られていることからB評価とした。</p>		

a: 進んでいる。高い。  
b: 概ね順調。概ね適切。  
c: 遅れている。低い。

A: 計画を上回る進捗で、十分な成果が得られている。  
B: 概ね計画どおり進んでおり、一定の成果が得られている。  
C: 計画から遅れが見られ、十分な成果が得られていない。