

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
令和3年度事業点検・評価調書

4-I-18

4-I-18

章	第4章 世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備	取組項目	駐車場、トイレ、休憩所等周辺整備
節	I. アクセスルートの整備・来訪者の誘導等	事業主体	佐渡市観光振興課
事業(施策)名	18 遺跡周辺の駐車場、トイレ、休憩所等整備	関連団体	佐渡地域振興局企画振興部、佐渡市世界遺産推進課、佐渡市建設課、(株)ゴールデン佐渡
事業実施期間	H28～R4		
事業概要	<p>【事業目的】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 遺跡周辺の駐車場、トイレ、休憩所等の周辺整備により。来訪者の増加への対応を図る。 <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 需要・渋滞予測等を踏まえ、必要箇所での整備を行う。 <p>【本計画終了時点のゴール】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 遺跡周辺道路の渋滞及び駐車場満車等予測を踏まえ、来訪者ピーク時の分散対策に対応した整備を目指す。 		
これまでの取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ○ 地域住民との意見交換会を開催し、まち歩きルート案のなかで駐車場整備やトイレ整備の必要性について検討した。 ○ 弥十郎駐車場再整備計画、渋滞緩和対策事業、来訪者トイレ改修事業を都市再生整備計画に搭載し事業を進めた。 ○ 佐渡市歴史的風致維持向上計画を踏まえ、弥十郎駐車場整備を進めた。 ○ 渋滞予測調査を実施した。 		
事業計画と実績	<p>【R3年度計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 弥十郎駐車場地形・用地測量の実施 ● 弥十郎駐車場再整備計画の住民説明 ● 伝承館裏施設及び深見家改修計画によるトイレ、休憩場所の検討 <p>【R3年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 弥十郎駐車場地形・用地測量の実施 ● 防災ワークショップにて遊休施設活用について意見交換 ● 伝承館裏施設及び深見家改修計画によるトイレ、休憩場所等環境整備の検討 		
課題・今後の取組	<p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 滞在時間をかけてまち歩きができるような受入環境整備(駐車場、休憩所等) <p>【今後の取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 弥十郎駐車場整備工事 設計業務の実施 ■ 伝承館裏施設及び深見家改修計画の実施 		
事業評価	<p>【ゴールに対するR3末の達成度】 ◇ 概ね計画どおりに事業実施できているためBとした。 〔 A・B・C 〕</p>		

A: 予定を上回る進捗
B: 概ね予定どおり
C: 遅れている。